

Besprechungsprotokoll vom 15.04.2015

Kick-Off Machbarkeitsuntersuchung Inntal

Erstellt am: 17.04.2015

Erstellt von: [REDACTED]

DB Netz AG  
Zentrale  
I.NVS4

Theodor-Heuss-Allee  
60486 Frankfurt am Main  
www.dbnetze.com/fahrweg

**Teilnehmer:**

- [REDACTED], BMVI
- [REDACTED], BMVI
- [REDACTED], StMI Bayern
- [REDACTED], DB Netz AG
- [REDACTED], DB Netz AG
- [REDACTED], DB Netz AG
- [REDACTED], DB AG Einkauf
- [REDACTED], DB AG
- [REDACTED], DB Projektbau
- [REDACTED], DB Systemtechnik
- [REDACTED], DB Netz AG
- [REDACTED], DB Netz AG

**Ort/Zeit:**

München, Richelstr. 1, 11:00 – 12:30

**Protokollumfang:**

3 Seiten

**Anlagen:**

- Präsentationsunterlage [REDACTED]
- Entwurf Trilaterale Vereinbarung
- Leistungsbeschreibung Machbarkeitsuntersuchung

**Verteiler:**

Wie oben sowie

- [REDACTED], EBA
- [REDACTED], EBA

Nr.	Inhalte/Maßnahmen	Zuständig	Termin	Status
1.	Begrüßung	[REDACTED]		
2.	Herr [REDACTED] stellt die Vorgehensweise bei der Erarbeitung der Machbarkeitsuntersuchung vor. Diese berücksichtigt die Erfahrungen aus der Machbarkeitsuntersuchung im Mittelrheintal, die 2013/2014 im Rahmen des Infrastruktur-Beschleunigungs-Programms (IBP II) durchgeführt wurde.	[REDACTED]		
3.	Es besteht Einigkeit, dass der Untersuchungsraum den Brennerzulauf, d.h. von München-Trudering bis Kiefersfelden umfassen soll.			B
4.	[REDACTED] Finanzierung der Maßnahmenumsatzung aus der Machbarkeitsuntersuchung [REDACTED]	[REDACTED]	30.04.15	B

...

Nr.	Inhalte/Maßnahmen	Zuständig	Termin	Status
	[REDACTED]			
5.	Vergabemodalitäten			
	[REDACTED]	[REDACTED]		I
	Herr [REDACTED] schlägt vor, die Vergabe bereits parallel zur Klärung der trilateralen Vereinbarung vorzubereiten, um mit der Machbarkeitsuntersuchung noch vor der Sommerpause beginnen zu können. Die Bearbeitungsdauer sollte auf 5 Monate festgelegt werden und noch 2015 abgeschlossen sein. Wenn die Kommunikation von klar definierten Zwischenergebnissen bis Ende 2015 gewährleistet ist, könnte der Termin zur finalen Abgabe ggf. verlängert werden.	[REDACTED]		B
	Herr [REDACTED] wird gebeten, den Antrag auf Freigabe in finanzieller Hinsicht bzw. auf Unbedenklichkeit bis Ende April beim BMVI einzureichen.	[REDACTED]	30.04.15	A
	Herr [REDACTED] und Herr [REDACTED] werden gebeten, die Ausschreibungsunterlagen bis Ende Mai zu erstellen und die Vergabe bis Ende Juni/ Anfang Juli durchzuführen.	[REDACTED]	30.05.15	A
6.	Herr [REDACTED] bestätigt, dass die Machbarkeitsuntersuchung [REDACTED] vom Bund finanziert wird.	[REDACTED]		I
7.	Projektorganisation			
	Es werden 5 Treffen der begleitenden Arbeitsgruppe (oder alternativ: „Steuerkreis“) vorgeschlagen.			
	Teilnehmer der Arbeitsgruppe sind:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• StMI [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>			

